

Заходи
щодо підготовки до роботи ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»
в осінньо-зимовий період 2021-2022.

№ з/п	Найменування заходів і об'єктів	Термін виконання	Відповідальна особа за виконання	Примітка
1.	Виконати планові капітальні та поточні ремонти основного електроустаткування згідно затверджених план-графіків на 2021 рік.	29.10.2021	Вишняков О.М.-начальник СРМ; Ползіков Р.М. – начальник СПС; начальники РЕМ.	
2.	Виконати освітлення виробничих приміщень згідно нормативних документів	30.09.2021	Ползіков Р.М. – начальник СПС; Начальники РЕМ.	
3.	Виконати капітальний ремонт КЛ-6кВ: - КЛ-6 кВ ТП-2ш ком.5- 1Т; - КЛ-6 кВ ТП-316 ком.4 – 1Т; - КЛ-6 кВ ТП-246 ком.2 - 1Т; - КЛ-6 кВ ТП-246 ком.7 - 2Т – ДнРЕМ	30.09.2021	Вишняков О.М. - начальник СРМ; Панченко К.П. – начальник ДнРЕМ	
4.	Провести огляд повторних заземлень ПЛ-0,4 кВ КТП-343 АВ-2; ПЛ-0,4 кВ КТП-343 АВ-1; ПЛ-0,4 кВ КТП-563 АВ-2; ПЛ-0,4 кВ ЗТП-295 РБ-3; ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1 РБ-2; ПЛ-0,4 кВ КТП-861 РБ-5; ПЛ-0,4 кВ Л-11В КТП-1 АВ-1 та при необхідності відновити контури заземлення опор.	30.09.2021	Вишняков О.М.-начальник СРМ; Коваленко І.І.– начальник КрРЕМ.	
5.	Провести огляд заземлюючих пристроїв з розкриттям ґрунту ЗТП-630, КТП-175, КТП-5 2Т, КТП-4, КТП-1 (ж.м. Кресівський-2), КТП-861, ЗТП-670 –КрРЕМ (вибірково).	01.10.2021	Вишняков О.М.-начальник СРМ; Коваленко І.І.– начальник КрРЕМ.	
6.	Перевірити та підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 систему опалення адміністративно-побутового корпусу.	15.10.2021	Куксін В.М. – директор з забезпечення діяльності	
7.	Підготувати автотранспорт та механізми для роботи в умовах низьких температур.	15.10.2021	Куксін В.М. – директор з забезпечення діяльності, Демиденко А.В.- начальник СТІЛ	
8.	Виконати ремонт дверей: - ТП – 246; ТП-242 – ДнРЕМ; - ТП – 51; ТП-112; ТП-10 – ЖВРЕМ.	29.10.2021	Куксін В.М. – директор з забезпечення діяльності; Житарев О.В. - начальник ВЕБС	
9.	Підготовка до ОЗП виробничої бази по вул. Кротова, 44	30.09.2021	Головний інженер ДнРЕМ	
10.	Провести інструктажі персоналу з забезпеченням роботи встаткування при низьких температурах	15.09.2021	Вишняков О.М.- начальник СРМ; начальники РЕМ; Ползіков Р.М. – начальник СПС; начальник дільниці з обслуговування ПС 35-150 кВ.	
11.	Перевірити працездатність і при необхідності відновити обігрів шаф та приводів масляних вимикачів, РПН, ОД, КЗ ПС-154-35кВ.	15.10.2021	Вишняков О.М.- начальник СРМ; начальники РЕМ; Ползіков Р.М. – начальник СПС; начальник дільниці с обслуговування ПС 35-150 кВ.	
12.	Виконати доливку масла й злив конденсату із всіх масло наповнених апаратів.	15.10.2021	Головні інженери РЕМ та майстри ПС; Ползіков Р.М. – начальник СПС;	
13.	Перевірити відповідність схем зовнішнього електроустаткування нормальному режиму роботи	29.10.2021	Люлька Є.С. - начальник ОДС; начальники РЕМ.	
14.	Організувати навчання пожежо-технічного мінімуму керівного персоналу.	10.09.2021	Староконь В.В.- директор з ОП	
15.	Укомплектувати електроустановки засобами пожежогасіння згідно заявок керівників підрозділів.	29.10.2021	Куксін В.М. – директор з забезпечення діяльності	
16.	Перевірити комплектацію персоналу зимовим спецодягом і при необхідності доукомплектувати.	15.10.2021	Староконь В.В.- директор з ОП, Курільний С.О. –начальник відділу матеріально-технічного забезпечення.	

17.	Підготувати охоронні зони ПЛ-35-154кВ. Виконати обрізки порослі і гілок дерев, які загрожують повітряним лініям електропередач у вітряну погоду.	29.10.2021	Семенов О.О. –начальник служби ліній 35кВ і вище.
18.	Виконати розчистку трас та обрізки дерев ПЛ-0,4-6-10 кВ згідно план-графіка на 2021 рік.	29.10.2021	Начальники РЕМ.
19.	Виконати планові перевірки релейних захистів основного устаткування, відповідно до графіка на 2021 рік. Провести планову перевірку АВР, настроювання уставок на комплектах АЧР згідно «Відомості розміщення комплектів АЧР».	29.10.2021	Вишняков О.М.-начальник СРМ; Ползіков Р.М. – начальник СПС; Івшин І.О. – начальник СРЗА; провідний інженер СРЗА ЖвРЕМ.
20.	Виконати профілактичні випробування основного встаткування згідно планів на 2021 рік.	29.10.2021	Вишняков О.М.-начальник СРМ; Ползіков Р.М. – начальник СПС; Черняк Р.П. - начальник СДІЗП; майстри ПС.
21.	Провести протиаварійне тренування з оперативно-ремонтним персоналом (згідно графіку) при роботі в осінньо-зимовий період.	29.10.2021	Люлька Є.С. - начальник ОДС; начальники РЕМ.
22.	Укомплектувати аварійний запас матеріалів.	15.10.2021	Куксін В.М. – директор з забезпечення діяльності; Курільний С.О. – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення.
23.	Перевірити й при необхідності підготувати лист-вимогу про необхідність складання актів аварійної, технологічної і екологічної броні.	29.10.2021	Коломійчук Г.П. – директор комерційний; начальник відділу технічного аудиту.
24.	Виконати роботи з дератизації приміщень підстанцій.	15.10.2021	Ползіков Р.М. – начальник СПС; майстри підстанцій; начальники РЕМ.
25.	Забезпечити посилений режим контролю за експлуатацією обладнання ПС 150/6 кВ «Наклонноствольна»	Постійно до скасування	Начальник РЕМ.
26.	Виконати огляди електрообладнання ПС 150/6 кВ «Наклонноствольна»	Згідно плану проведення оглядів електрообладнання	Ползіков Р.М. – начальник СПС;
27.	Провести технічне обслуговування електрообладнання ПС 150/6 кВ «Наклонноствольна»	Згідно плану проведення технічного обслуговування електрообладнання	Ползіков Р.М. – начальник СПС;
28.	Виконати у запланованих обсягах заходи з інвестиційної програми	Згідно графіку	Директор з капітального будівництва та інвестицій - Примаченко В.В.
29.	Перевірити готовність систем зв'язку	Згідно графіку	Директор з інформаційних технологій - Прусенко Р.Г.
30.	Проводити комплектування всіх робочих місць підготовленим і атестованим персоналом	Згідно штатного розкладу	Директор з персоналу-Коваленко І.В.
31.	Виконати перевірку резервування власних потреб підстанцій напругою 150 кВ	Згідно графіку	Івшин І.О. – начальник СРЗА;
32.	Провести огляди будівель та споруд	Згідно графіку	Начальник ВЕБС- Житарев О.В.
33.	Проведення промивки трубопроводів теплових мереж, центральних теплових пунктів систем тепlopостачання.	01.10.2021	Сивоконь В.С. – начальник АГВ; Діденко М.В. – робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків.
34.	Розроблення експлуатаційних режимів роботи системи тепlopостачання.	15.10.2021	Сивоконь В.С. – начальник АГВ; Діденко М.В. – робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків.
35.	Перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж, інженерних об'єктів до вимог нормативної та проектної документації.	15.10.2021	Сивоконь В.С. – начальник АГВ; Діденко М.В. – робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків.
36.	Проведення протиаварійних тренувань з персоналом, який експлуатує теплові установки та мережі.	30.09.2021	Староконь В.В. – директор з охорони праці.

37.	Укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документцією.	15.10.2021	Вишняков О.М.-начальник СРМ; Ползіков Р.М. – начальник СПС; Люлька Є.С. – начальник ОДС.	
-----	--	------------	--	--

Директор технічний

Директор з забезпечення діяльності

Директор комерційний

Директор з охорони праці

Директор з капітального будівництва та інвестицій

Директор з інформаційних технологій

Директор з персоналу

Ю.О. Паршин

В.М. Куксін

Г.П. Коломійчук

В.В. Староконь

В.В. Примаченко

Р.Г. Прусенко

І.В. Коваленко