ЗАТВЕРДЖУЮ:
Генеральний директор -
Голова Правління

_____ М.В. Корса

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"**			
Звітний період	з	01.01.2021	до	30.06.2021
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021

Вик. Н.Лоян
(0562) 31-03-85

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"								
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період **2021 рік**, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) **1 півріччя 2021 року**, тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)	У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІІІ, тис. грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	43 156,16	19 973,38	16 986,14	7 153,12	85,04%	2 987,23	0,00
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	10 948,96	4 966,50	9 861,22	5 357,15	198,55%	-4 894,73	0,00
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	7 318,61	2 312,72	6 335,30	0,00	273,93%	-4 022,58	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	543,75	393,75	548,86	548,86	139,39%	-155,11	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	95,20	0,00	95,20	95,20	-	-95,20	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	7 975,08	3 880,36	4 065,08	2 149,25	104,76%	-184,72	0,00
7	Інше	288,24	120,00	25,42	0,00	21,18%	94,58	0,00
Усього		**70 326,00**	**31 646,70**	**37 917,23**	**15 303,58**	**119,81%**	**-6 270,53**	**0,00**

Генеральний директор - Голова Правління **М.В. Корса**

(підпис)

" 23 " липня 2021 року М. П.

Приватне акціонерне товариство «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» і.к. 31793056 Україна м.Дніпро

2

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "[illegible] "ЦЕК"																					
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Джерело фінансування	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)**	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Постачальник робіт, послуг, продавець товару, посилання на тендер чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно									
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	тис. грн (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
1.1	*Реконструкція, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч.:*					*41 723,87*		*18 827,62*			*15 983,69*		*7 153,12*				*2 844,82*	*0,00*			
1.1.1	*Реконструкція ЛЕП*					*9 929,83*		*4 994,56*			*4 269,25*		*0,00*				*725,41*	*0,00*			
1.1.1.1	«Реконструкція кабельної лінії 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.»	км	Амортизація	2 899,95	0,056	162,40		81,20			0,00		0,00			0,00	81,20				
1.1.1.2	«Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченко м. Павлоград, Дніпропетровської області»	км	Амортизація	1 621,79	0,140	227,05		113,53			0,00		0,00			0,00	113,53				
1.1.1.3	«Винесення КТП-5 2Т в центр навантаження та реконструкція електричної лінії 0,4 кВ від РБ-1 та РБ-4 КТП-5 2Т с. Надія Криворізького району»	км	Амортизація, прибуток [illegible]	4 473,39	1,000	4 473,39		2 236,70			2 684,03		0,00	Амортизація, прибуток [illegible]		0,00	-447,34			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2020-11-26-001100-c	
1.1.1.4	**Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з заміною проводу на СІП, в т.ч.**	км			**11,06**	**5 066,50**	**4,21**	**2 563,14**			**1 585,21**	**0,00**	**0,00**				**977,53**	**0,00**			
1.1.1.4.1	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-1, м. Вільногірськ, ВгРЕМ	км	Амортизація	429,30	0,839	360,18		216,11			0,00		0,00			0,00	216,11			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-000214-b	
1.1.1.4.2	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-4, м. Вільногірськ, ВгРЕМ	км	Амортизація	431,09	0,939	404,79		208,43			0,00		0,00			0,00	208,43			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-000961-a	
1.1.1.4.3	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-5, м. Вільногірськ, ВгРЕМ	км	Амортизація	527,77	0,307	162,02					0,00		0,00			0,00	0,00				
1.1.1.4.4	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ЗТП-168 АВ-8 смт. Дніпровське ВгРЕМ	км	Амортизація	318,00	1,098	349,16		209,50			219,95		0,00	Амортизація		0,00	-10,45			ТОВ "ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-011942-c	
1.1.1.4.5	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-574 АВ-1 м. Новомосковськ, дільниця Гвардійська, ПнРЕМ	км	Амортизація	435,21	0,188	81,82					0,00		0,00			0,00	0,00				
1.1.1.4.6	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-4 №Л-908 смт. Черкаське ПнРЕМ	км	Амортизація	607,22	0,582	353,74		128,24			134,64		0,00	Амортизація		0,00	-6,40			ТОВ "ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-012111-a	
1.1.1.4.7	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-6 №Л-908а смт. Черкаське ПнРЕМ	км	Амортизація	339,71	0,309	104,97					66,13		0,00	Амортизація		0,00	-66,13			ТОВ "ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-003010-a	
1.1.1.4.8	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-11 №Л-2736 смт. Черкаське з заміною неізольованого проводу на СІП ПнРЕМ	км	Амортизація	713,05	0,200	142,61					0,00		0,00			0,00	0,00				
1.1.1.4.9	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-180 РБ-2 №Л-359 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПнРЕМ	км	Амортизація	492,62	0,546	268,97					0,00		0,00			0,00	0,00				
1.1.1.4.10	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-168 РБ-1 №Л-351 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПнРЕМ	км	Амортизація	308,76	0,958	295,79	0,958	295,79			177,02		0,00	Амортизація		0,96	118,77			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-02-19-002126-c	
1.1.1.4.11	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-1 АВ-6 смт. Губиниха, дільниця Гвардійська, ПнРЕМ	км	Амортизація	432,58	0,515	222,78	0,515	222,78			0,00		0,00			0,52	222,78				
1.1.1.4.12	Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-316 РБ-13, м. Дніпро, ДнРЕМ	км	За перетоки реактивної е/е	474,92	0,535	254,08	0,535	254,08			152,45		0,00	За перетоки реактивної е/е		0,54	101,63			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-02-19-010255-b	
1.1.1.4.13	Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-110 РБ-4, м. Дніпро, ДнРЕМ	км	Амортизація	515,79	0,594	307,16					0,00		0,00			0,00	0,00				
1.1.1.4.14	Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-8, м. Дніпро, ДнРЕМ	км	Амортизація	536,14	0,210	112,59					70,93		0,00	Амортизація		0,00	-70,93			ТОВ "ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-002429-b	
1.1.1.4.15	Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-19, м. Дніпро, ДнРЕМ	км	Амортизація	517,43	0,459	237,50	0,459	237,50			149,52		0,00	Амортизація		0,46	87,99			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-02-19-002286-a	
1.1.1.4.16	Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-14, м. Дніпро ДнРЕМ	км	За перетоки реактивної е/е	549,55	0,397	218,09					0,00		0,00			0,00	0,00				
1.1.1.4.17	Реконструкція ПЛ-0,4кВ КТП-11а РБ-2, м. Дніпро ДнРЕМ	км	Амортизація	424,80	1,075	456,76	1,075	456,76			273,99		0,00	Амортизація		1,08	182,77			ТОВ "ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-02-19-009608-b	
1.1.1.4.18	Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-318 РБ-5, м. Дніпро, ДнРЕМ	км	Амортизація	500,67	0,667	333,95	0,667	333,95			200,26		0,00	Амортизація		0,67	133,69			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-02-19-002352-a	
1.1.1.4.19	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-148 АВ-1, м. Жовті Води, ЖвРЕМ	км	Амортизація	363,43	0,613	222,78					140,34		0,00	Амортизація		0,00	-140,34			ТОВ "ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-003332-a	
1.1.1.4.20	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-64 АВ-3, м. Жовті Води, ЖвРЕМ	км	Амортизація	394,65	1,056	416,75					0,00		0,00			0,00	0,00				
1.1.2	*Технічне переоснащення (реконструкція) ПС*					*31 794,63*	*7,00*	*13 833,06*			*11 714,35*		*7 153,12*				*2 118,71*	*0,00*			
1.1.2.1	Технічне переоснащення ПС "№14" 35/6 кВ (заміна силового трансформатора 3Т, 4Т)	шт	За перетоки реактивної е/е	5 520,45	1	5 520,45		3 457,97	5 520,45	0,80	4 853,33	1	5 520,45	За перетоки реактивної е/е	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №№ 206, 207, 208 від 30.06.2021	-0,80	-1 395,36		0,00%	ТОВ "ЄВРОСТЕЙК"; ID: UA-2020-11-25-003658-b	
1.1.2.2	Реконструкція підстанції з заміною МВ-150 на елегазові вимикачі 150 кВ на ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" (1 черга)	шт.	Амортизація	6 761,49	1	6 761,49		3 380,75			0,00		0,00			0,00	3 380,75				
1.1.2.3	"Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" (облік на 35 кВ, реконструкція ВРП-35, Реконструкція ЗРП-6 кВ (релейний захист, телемеханіка))	шт.	Амортизація	8 544,68	1	8 544,68		4 272,34			0,00		0,00			0,00	4 272,34				
1.1.2.4	**Технічне переоснащення ТП-10(6)/0,4 кВ з заміною трансформаторів, в т.ч.**	шт			**50**	**10 968,01**	**7**	**2 742,81**		**6**	**6 881,02**	**8**	**1 632,67**			**1**	**-4 139,66**	**0,00**			
1.1.2.4.1	***Технічне переоснащення ТП-10/6/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-630/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-630/10/0,4***	шт.			***5***	***1 326,65***	***5***	***1 326,65***		***6***	***880,50***	***8***	***0,00***			***5***	***446,15***	***0,00***			
1.1.2.4.1.1	ТП-5081 1Т м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 56Т	шт	Амортизація	187,8060	1	187,81	1	187,81			146,75		0,00	Амортизація		1,00	41,06			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-12-001534-c	
1.1.2.4.1.2	ТП-5080 1Т м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40Т	шт	Амортизація	186,85	1	186,85	1	186,85			146,75		0,00	Амортизація		1,00	40,10			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-12-002707-b	
1.1.2.4.1.3	ЗТП-180 1Т, 2Т смт. Гвардійське	шт	Амортизація	623,01	1	623,01	1	623,01			293,50		0,00	Амортизація		1,00	329,51			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-12-002703-b	
1.1.2.4.1.4	ЗТП-575 2Т с.Нове [illegible], вул. Залізнична, 1а (АпРЕМ)	шт	Амортизація	163,92	1	163,92	1	163,92			146,75		0,00	Амортизація		1,00	17,17			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-12-005329-a	
1.1.2.4.1.5	ПС-16 1Т м. Жовті Води, вул. [illegible], 1а	шт	Амортизація	165,08	1	165,08	1	165,08			146,75		0,00	Амортизація		1,00	18,33			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-12-001482-c	
1.1.2.4.2	***Технічне переоснащення ТП-10/6/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-400/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/10/0,4***	шт			***7***	***1 268,72***	***2***	***305,79***		***1***	***308,75***	***2***	***348,90***			***0***	***-2,96***	***0,00***			
1.1.2.4.2.1	ТП-5081 1Т м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40Т	шт	Амортизація	158,02	1	158,02		79,01	165,91	0,61	101,25	1	165,91	Амортизація	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 169 від 31.05.2021	-0,61	-22,24		4,99%	ТОВ "ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-002908-a	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Джерело фінансування	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або з-акування дата прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів	Залишилось не профінансовано		У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)**	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Найменування робіт, послуг, продавець товару, виконавець за товарні чи без	Причини невиконання заходу
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн	кількість	тис. грн. (без ПДВ)	профінансовано: питома вартість, тис.грн без ПДВ	профінансовано: кількість	профінансовано: вартість, тис.грн	освоєно: кількість	освоєно: вартість, тис.грн			кількість	вартість, тис.грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.4.2.2	ЗТП-175 1Т смт. Гвардійське (НвРЕМ)	шт	Амортизація	191,45	1	191,45		95,72	201,00	0,50	101,25	1	201,00	Амортизація	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 184 від 31.05.2021	-0,50	-9,53		4,99%	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-002493-a	
1.1.2.4.2.3	ЗТП-71 1Т м. Апостолове, вул. Центральна, 100З (КрРЕМ)	шт	Амортизація	146,53	1	146,53		73,26			101,25		0,00	Амортизація		0,00	-27,99			ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-002659-a	
1.1.2.4.2.4	ЗТП-72 1Т м. Апостолове, вул. Медична, 1000 (КрРЕМ)	шт	Амортизація	142,87	1	142,87	1	142,87			101,25		0,00	Амортизація		1,00	41,62			ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-002917-a	
1.1.2.4.2.5	ЗТП-750 1Т с. Красівське, вул.Центральна, 48А (КрРЕМ)	шт	Амортизація	213,61	1	213,61		106,81			101,25		0,00	Амортизація		0,00	5,56			ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-002992-a	
1.1.2.4.2.6	ЗТП-299 1Т м. П'ятихатки, вул. Кодацька (ЖвРЕМ)	шт	Амортизація	250,40	1	250,40		125,20			101,25		0,00	Амортизація		0,00	23,95			ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-002247-b	
1.1.2.4.2.7	КТП-199 1Т с. Грушуватка, вул. Шевченко, 134/1 (ЖвРЕМ)	шт	Амортизація	165,84	1	165,84		82,92			101,25		0,00	Амортизація		0,00	-18,33			ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-09-002831-a	
1.1.2.4.3	*Технічне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з заміною тр-рів типу ТМ-400/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/6/0,4*	*шт*			*38*	*8 372,04*	*3*	*709,50*		*5*	*3 291,77*	*6*	*1 205,76*			*-4*	*-4 502,21*	*0,00*			
1.1.2.4.3.1	ТП-211 1Т м. Дніпро, вул. Титова, 22Д	шт	Амортизація	156,98	1	156,98					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-002537-a	
1.1.2.4.3.2	ТП-103 1Т м. Дніпро, вул.Робоча, 50а	шт	Амортизація	149,87	1	149,87					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-008436-b	
1.1.2.4.3.3	ТП-104 1Т м. Дніпро, вул.Робоча, 97а	шт	Амортизація	151,45	1	151,45					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-004626-c	
1.1.2.4.3.4	ТП-107 1Т, 2Т м. Дніпро, вул.Робоча, 174л	шт	Амортизація	305,30	1	305,30		183,18	329,53	0,65	202,50	1	329,53	Амортизація	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 168 від 31.05.2021	-0,63	-15,32		4,99%	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-10-004023-c	
1.1.2.4.3.5	ТП-109 1Т м. Дніпро, вул.Робоча, 168Т	шт	Амортизація	151,73	1	151,73					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-002991-a	
1.1.2.4.3.6	ТП-110 1Т м. Дніпро, вул. Холодноярська, 31Д	шт	Амортизація	148,29	1	148,29					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-001857-b	
1.1.2.4.3.7	ТП-117 2Т м. Дніпро, пров. Шахтарський, 8Д	шт	Амортизація	151,45	1	151,45		56,49	155,69	0,65	101,25	1	155,69	Амортизація	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 170 від 31.05.2021	-0,65	-24,76		2,80%	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-10-002215-a	
1.1.2.4.3.8	ТП-119 1Т м. Дніпро, вул. Крамського, 6Д	шт	Амортизація	155,51	1	155,51					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-004598-c	
1.1.2.4.3.9	ТП-120 1Т м. Дніпро, вул. Холодноярська, 15Д	шт	Амортизація	151,45	1	151,45					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-001256-b	
1.1.2.4.3.10	ТП-121 2Т м. Дніпро, вул. Криворізька, 22К	шт	Амортизація	151,45	1	151,45					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-002818-a	
1.1.2.4.3.11	ТП-122 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Робоча 81Д	шт	Амортизація	300,48	1	300,48					212,62		0,00	Амортизація		0,00	-212,62			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-05-17-000406-a	
1.1.2.4.3.12	ТП-123 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Робоча 166К	шт	Амортизація	295,99	1	295,99					212,62		0,00	Амортизація		0,00	-212,62			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-05-17-000454-a	
1.1.2.4.3.13	ТП-133 1Т м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 102Д	шт	Амортизація	149,87	1	149,87					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-004267-c	
1.1.2.4.3.14	ТП-138 1Т, 2Т м. Дніпро, пров. Переяславський, 6Д	шт	Амортизація	303,80	1	303,80					212,62		0,00	Амортизація		0,00	-212,62			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-05-17-002269-b	
1.1.2.4.3.15	ТП-200 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля 5Д	шт	Амортизація	297,37	1	297,37		148,68	312,21	1	313,21	1	312,21	Амортизація	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №№ 101, 102 від 30.04.2021	-1,00	-103,53		4,99%	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-16-007679-b	
1.1.2.4.3.16	ТП-204 1Т м. Дніпро, вул. О. Поля, 131Я	шт	Амортизація	146,13	1	146,13					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-007814-a	
1.1.2.4.3.17	ТП-205 2Т м. Дніпро, вул. О. Поля, 96К	шт	Амортизація	147,35	1	147,35					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-004359-c	
1.1.2.4.3.18	ТП-208 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 15Д	шт	Амортизація	294,49	1	294,49					212,62		0,00	Амортизація		0,00	-212,62			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-05-17-000499-a	
1.1.2.4.3.19	ТП-210 2Т м. Дніпро, вул. Новокримська, 42Г	шт	Амортизація	149,87	1	149,87		74,93	157,35	1	157,35	1	157,35	Амортизація	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 99 від 30.04.2021	-1,00	-82,41		4,99%	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-16-007744-b	
1.1.2.4.3.20	ТП-213 1Т м. Дніпро, вул. Титова, 6Д	шт	Амортизація	156,98	1	156,98		78,49	164,81	1	164,81	1	164,81	Амортизація	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 100 від 30.04.2021	-1,00	-86,32		4,99%	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-16-003287-a	
1.1.2.4.3.21	ТП-216 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Титова, 20	шт	Амортизація	282,56	1	282,56					212,62		0,00	Амортизація		0,00	-212,62			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-05-17-000451-c	
1.1.2.4.3.22	ТП-220 1Т м. Дніпро, вул.Суворова, 9Д	шт	Амортизація	149,87	1	149,87					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-004700-c	
1.1.2.4.3.23	ТП-224 1Т м. Дніпро, вул. пров. Архітекторський, 3Д	шт	Амортизація	156,64	1	156,64					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-002550-a	
1.1.2.4.3.24	ТП-240 2Т м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 36Д	шт	Амортизація	154,81	1	154,81					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-004775-c	
1.1.2.4.3.25	ТП-242 1Т м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 38Д	шт	Амортизація	156,28	1	156,28					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-008812-b	
1.1.2.4.3.26	ТП-15А 1Т м. Вільногірськ, вул. Центральна, 29а	шт	Амортизація	275,06	1	275,06					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-004424-c	
1.1.2.4.3.27	ТП-16 2Т м. Вільногірськ, бульвар Миру, 12	шт	Амортизація	135,35	1	135,35					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-002472-a	
1.1.2.4.3.28	ТП-17 2Т м. Вільногірськ, бульвар Миру, 15а	шт	Амортизація	330,97	1	330,97					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-003576-c	
1.1.2.4.3.29	ТП-29 1Т м. Вільногірськ, вул. Центральна, 61б	шт	Амортизація	143,88	1	143,88					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-002889-c	
1.1.2.4.3.30	ТП-31 1Т, 2Т м. Вільногірськ, вул. Молодіжна, 40а	шт	Амортизація	330,50	1	330,50					212,62		0,00	Амортизація		0,00	-212,62			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-008234-b	
1.1.2.4.3.31	ЗТП-160 1Т смт. Дніпровське, вул. Набережна, 2а (ВгРЕМ)	шт	Амортизація	327,43	1	327,43					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-005426-a	
1.1.2.4.3.32	ЗТП-177 2Т смт. Дніпровське, вул. Шкільна, 2а (ВгРЕМ)	шт	Амортизація	412,98	1	412,98					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-004513-a	
1.1.2.4.3.33	ТП-1 1Т м. Павлоград, вул.Корольової С.1/2	шт	Амортизація	147,79	1	147,79	1	147,79	155,17	0,69	101,25	1	155,17	Амортизація	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 188 від 31.05.2021	0,31	46,54		4,99%	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА"; ID: UA-2021-03-10-003969-c	
1.1.2.4.3.34	ТП-6/8 1Т, 2Т м. Павлоград, вул. Кравченка, 2/1	шт	Амортизація	443,37	1	443,37					212,62		0,00	Амортизація		0,00	-212,62			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-004357-a	
1.1.2.4.3.35	ТП-6 1Т м. Павлоград, вул.Нова, 3/0/1	шт	Амортизація	292,72	1	292,72					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-008007-b	
1.1.2.4.3.36	ТП-132 1Т, 2Т м. Павлоград, вул. Преображенська, 1	шт	Амортизація	281,88	1	281,88					212,62		0,00	Амортизація		0,00	-212,62			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-05-17-000479-c	
1.1.2.4.3.37	ЗТП-2 1Т смт. Губиниха-1 (ПвРЕМ Гвард. дільниця)	шт	Амортизація	301,96	1	301,96					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-03-10-002321-a	
1.1.2.4.3.38	ЗТП-319 1Т с. Мар'янське, вул. Шкільна, 2а (КрРЕМ)	шт	Амортизація	138,44	1	138,44					106,31		0,00	Амортизація		0,00	-106,31			ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО"; ID: UA-2021-04-09-004827-c	
1.2	*Проектні роботи*					*1 452,19*		*1 145,75*			*1 082,54*		*0,00*				*141,21*	*0,00*			
1.2.1	Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-111 ... до ТП-112 ... м. Дніпро"	км	Прибуток (обов'язкові резерви)	140,00	0,38	56,65		45,32			39,46		0,00	Прибуток (обов'язкові резерви)		0,00	5,66			ТОВ "Слобожанпроект"; ID: UA-2021-05-17-001481-a	
1.2.2	Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-332 РП-1 до РП вул.Б.Хмельницького 26, м. Дніпро"	км	Прибуток (обов'язкові резерви)	419,21	0,14	58,69		46,95			41,38		0,00	Прибуток (обов'язкові резерви)		0,00	5,87			ТОВ "Слобожанпроект"; ID: UA-2021-05-17-007082-a	

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на пропозиції періоду				Заплановано на звітний період (нарощування підсумків)		Виконано						Джерело фінансування	Реквізити документів, який посвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікуваних дати прийняття в експлуатацію окремих черг об'єкта	Залишилось не профінансовано		У тому числі понятих коштів, що залишив при виконанні заходів (П, тис. грн (без ПДВ)**	Різниця між фактично виконаною сумою продукції в натуральному, %	Виконавець робіт, постач. продукції, товару, встановлено на закупі чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис.грн	кількість	тис. грн (без ПДВ)	профінансовано: питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	профінансовано: кількість	профінансовано: вартість, тис.грн	освоєно: кількість	освоєно: вартість, тис.грн				кількість	вартість, тис.грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.3	Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-0,4кВ ТП-32 РБ-16 до РЕЦ вул.Б.Хмельницького,38, м.Дніпро"	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	711,40	0,08	56,91		45,23			59,84		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	5,89			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-001726-a	
12.4	Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ ТП-189 шин.2-ТП-332 вул.3, м. Дніпро"	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	228,25	0,24	54,78		42,82			58,35		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	5,48			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-001502-b	
12.5	Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ЗТП-168 АВ-4 до буд.вулиці 50 вул.вул. Спартивна, пит. Дніпровське" (ВиРЕМ)	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	581,30	0,10	58,13		46,50			40,69		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	5,81			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-001710-a	
12.6	Розробка проектної документації "Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від Л-142 ЗТП-157 вул. №3 - КТП-179 с. Орлівщина Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл."	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	68,45	1,247	81,42		65,14			56,08		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	8,14			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-001597-a	
12.7	Розробка проектної документації "Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від Л-104 ЗТП-154 вул. № 1 - ЗТП-153 вул. № 1, пит. Чурасове, Новомосковського району, Дніпропетровської обл."	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	100,97	0,70	70,68		56,54			49,48		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	7,07			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-000118-a	
12.8	Розробка проектної документації "Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-049 КТП-151 - КТП-179 с. Орлівщина Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл."	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	92,73	0,600	55,64		44,51			48,12		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	5,73			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-001719-b	
12.9	Розробка проектної документації "Технічне перевлаштування ПР-6 кВ ЦРП-2 і заміна в шин. 30 масляних вимикачів на вакуумні та встановлення вакуумного вимикача в шин. № 29 м. Дніпро"	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	56,57	1	56,57		45,26			39,66		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	5,66			АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "АЛЮМІТЕХ", ЄДР: UA-2021-05-29-001212-a	
12.10	Розробка проектної документації "Обладнання ЦРП для розвантаження ПЗ-0,4 кВ ТП-21 А-1, ПЗ-0,4 кВ ТП-285 АВ-2 та ВЕ-0,4 кВ ТП-46 РБ-4, ПЕ-6 м. Жовті Води, ВиРЕМ»	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	124,11	1	124,11		99,28			86,87		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	12,41			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-001011-a	
12.11	Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-21 шин. №4 - ТП-32 шин. №2, м. Жовті Води ВиРЕМ"	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	110,61	0,365	54,87		43,90			41,21		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	5,68			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-001020-a	
12.12	Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-0,4 кВ ТП-195 РБ-5, РБ-24 – вул. М. Грушевського, 38, м. Жовті Води"	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	141,22	0,60	84,73		67,83			59,25		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	8,48			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-000830-b	
12.13	Розробка проектної документації "Облаштування розвантажувального КПП для переведення навантаження ПЗ-0,4 кВ ТП-9 РБ-11, РБ-20 м. Дніпорудне, ВиРЕМ"	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	104,00	1	104,00		83,20			72,80		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	10,40			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-000772-c	
12.14	Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ЗТП-109 РБ-8 до буд.вулиці 362 по вул. Шашина, пит. Дніпровське» (ВиРЕМ)	км	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	329,67	0,15	49,45		39,56			34,62		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	4,95			ТОВ "Сайтенергопроект", ЄДР: UA-2021-05-17-000810-b	
12.15	Розробка проектної документації "Технічне перевлаштування ЗРУ-1 РУ-10 кВ ПС "Сельстрой" і заміна в шин. 4, 5, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 масляних вимикачів на вакуумні та і заміна в шин. 6 масляних вимикачів на вакуумні вимикачі ВиРЕМ"	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	135,53	1	135,53		108,44			94,89		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	13,54			АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "АЛЮМІТЕХ", ЄДР: UA-2021-05-29-001227-a	
12.16	Розробка проектної документації "Технічне перевлаштування ПР-6 кВ ПС-30 і заміна в шин. №8, шин. №12, шин. №8, шин. №11, шин. №12, шин. №14, шин. №16 масляних вимикачів на вакуумні та і заміна в шин. №10 масляних вимикачів на вакуумні вимикачі м. Жовті Води"	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	102,97	1	103,97		103,18			114,78		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	10,40			ТОВ ГАВРЕЛІН ГРУП, ЄДР: UA-2021-05-29-002385-c	
12.17	Розробка проектної документації "Технічне перевлаштування ПР-6 кВ ПС-10 і заміна в шин. №6, шин. №12, шин. №8, шин. №7, шин. №11, шин. №9 масляних вимикачів на вакуумні та і заміна в шин. №10 масляних вимикачів на вакуумні вимикачі м. Жовті Води"	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	160,32	1	160,32		128,25			112,22		0,00	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		0,00	16,03			ТОВ ГАВРЕЛІН ГРУП, ЄДР: UA-2021-05-29-000746-b	
Усього по розділу I						43 196,16		35 957,30			16 906,14		7 153,12				2 987,23	0,00				
II. Заходи з обмеження негативного впливу електричних мереж																						
II.1	Технічне перевлаштування мережі електричної в т.ч.					112,85		0,00			117,75		0,00				-117,75	0,00				
II.1.1	Перевлаштування обліку електроенергії					112,85		0,00			117,75		0,00				-117,75	0,00				
II.1.1.1	Замінювання однофазних лічильників (без вартості лічильників) в будинках з застосуванням СЕП та встановленням ФЕПО.	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	1,04	100	104,00			1,085	100	108,50			Прибуток (збиток)(нераспределенный)		-104,00	-108,50		4,33%	ТОВ "АЛЮМІНІЮВИЛАЙТ", ЄДР: UA-2021-04-05-065016-a	
II.1.1.2	Замінювання трифазних лічильників (без вартості лічильників) в будинках з застосуванням СЕП та встановленням ФЕПО.	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	1,77	5	8,85			1,85	5	9,25			Прибуток (збиток)(нераспределенный)		-8,85	-9,25		4,52%		
II.2	Спецрахунок АСКОЕ необлікованих електроенергії					7 943,62		2 123,41			7 943,62		2 272,57				2 049,63	0,00				
II.2.1	Лічильник електричної з функцією PLC (Смарт)	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	1,38	5 129	7 078,02	1 529	2 123,41	1,38	5 129	7 078,02	2 687	3 708,06	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	Акти прийомки-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 41, 48, 49 від 31.03.2021, №№ 140, 141, 145, 146, 147, 194, 151 від 30.04.2021, №№ 192, 194 від 31.05.2021, №№ с1. 243-247, 260-278 від 30.07.2021	-5 129	-4 994,61		0,00%	ТОВ "АЛКАТ", ЄДР: UA-2021-01-05-000628-b	
II.2.2	Лічильник трифазний з функцією PLC (Смарт)	шт	Прибуток (збиток)(нераспределенный)	2,97	140	415,80			2,97	140	415,80	63	187,11	Прибуток (збиток)(нераспределенный)		-140	-415,80		0,00%		

№ п/п	Найменування заходів енергоефективності програми	Одиниця виміру	Заплановано на звітний період				Заплановано на інший період (перспективне відновлення)		Виконано						Джерело фінансування	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувану дату прийняття в експлуатацію окремих об'єктів	Залишилось до профінансовано		У тому числі економія енергії по заходам III, тис. грн (без ПДВ)**	Усього від фактичних витрат на заходи програми та економії, %	Виконано робіт, послуг, придбано товарів, виготовлено на заходи та без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	поточна вартість, тис.грн без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн	кількість	тис. грн. (без ПДВ)	поточна вартість, тис.грн без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн	кількість	вартість, тис.грн				кількість	вартість, тис.грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.2.3	Шафа АСКОЕ "Побут-РЦ1" в комплекті з конструкцією	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	20,80	24	499,20			20,80	24	499,20	23	478,40	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №56-67, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 88, 90, 91 від 31.05.2021; №4152-165 (2 шт.) від 30.04.2021	-24	-499,20		0,00%	ПОВ "АЗК-17"; ID: UA-2021-01-05-001417-c	
II.3	Закупівля обладнання від АСКОЕ					1 921,09		1 921,09			784,91		18,04				1 138,18	0,00				
II.3.1	Лічильник багатотарифний (3 тарифи) клемний	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	9,03	85	789,09	85	789,09	9,013	85	784,91	1	18,04	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 239 від 30.06.2021 (2 шт)	0	4,18		-0,53%	ПОВ "АЗК-17"; ID: UA-2021-01-19-002751-c	
II.3.2	Шафа АСКОЕ (комплект 8-ми вимірювачів струму RS485 для підключення лічильників)	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	25,20	45	1 134,00	45	1 134,00			0,00		0,00			45	1 134,00					
II.4	Матеріальні забезпечення для виробничих потреб (всього)					620,00		620,00			965,54		965,54				-345,54	0,00				
II.4.2	Зрошений пересічний гнучкий шланг 2дюйм	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	308,00	2	620,00	2	620,00	482,77	2	965,54	2	965,54	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 210 від 30.06.2021- 2 шт	0	-345,54		4,95%	ТОВ "ЗЕРНА УКРАЇНИ"; ID UA-2021-02-16-006831-a	
Усього по розділу II:						10 860,98		4 960,46			9 861,22		9 397,19				4 894,73	0,00				
III. Впровадження та розвиток АСДТК																						
III.1	Впровадження комплексу АСДТК (ШРП-2)	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	1 295,35	1	1 295,35			1 295,35	1	1 295,35		0,00	Прибуток (обов'язкові резервистиці)		-1	-1 295,35		0,00%	ТОВ "ІНФО-УКРАЇНА"; ID: UA-2021-03-02-000554-b	
III.2	Обладнання диспетчерських центрів відеоспостереження	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	1 999,14	2	3 998,28		1 999,23	1 999,14	2	3 998,28		0,00	Прибуток (обов'язкові резервистиці)		-2	-2 198,86		0,00%	ТОВ "ІНФО-УКРАЇНА"; ID: UA-2021-03-15-030425-b	
III.3	Розробка і впровадження системи управління енергією і підвищення енергоефективності (СМЕ)	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	1 996,00	0,50	998,00					1 061,67		0,00	Прибуток (обов'язкові резервистиці)		0	-1 061,67			ТОВ "ІНФО-УКРАЇНА"; ID: UA-2021-03-11-001439-b; ID UA-2021-03-11-000777-c	
III.4	"Технічне перезавантаження трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Мостовий" (заміна чарги - технічна)	шт	Амортизація	1 026,98	1	1 026,98		513,49			0,00		0,00			0	513,49					
Усього по розділу III:						7 318,61		2 512,72			6 355,30		0,00				-4 022,30	0,00				
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																						
IV.1	Нематеріальні активи (не перевищують межі послуг (створення), у т.ч.):					294,75		-294,75			294,56		294,56				-3,13	0,00				
IV.1.1	Акцизні та ліцензії, дозволи, сертифікати					294,28					294,28		294,28				0,00	0,00				
IV.1.1.1	Бази ПК	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	21,00	9	189,00	9	189,00	21,01	9	189,01	9	189,00	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №65 від 28.02.2021 - 9 шт	0	0,00		0,00%	ТОВ " КОМ-АУДИТ-ЗЕЛЕНАЙТ"; ID: UA-2021-01-25-000820-c	
IV.1.1.2	Монітор 24	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	5,70	16	91,20	16	91,20	5,70	16	91,20	16	91,20	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №14 від 28.02.2021 - 16 шт	0	0,00		0,00%		
IV.1.2	Інші засоби нематеріальні					113,55		113,55			118,66		118,66				-3,13	0,00				
IV.1.2.1	МФУ А4 Лазерний	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	8,53	4	34,00	4	34,00	9,93	4	39,71	4	39,71	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №19 від 28.02.2021 4 шт	0	-1,71		4,50%	ПОВ " КОМ-АУДИТ-ЗЕЛЕНАЙТ"; ID: UA-2021-01-25-001173-a	
IV.1.2.2	МФУ А3 Лазерний color	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	19,55	1	19,55	1	19,55	20,43	1	20,43	1	20,43	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №16 від 28.02.2021 - 1 шт	0	-0,88		4,50%		
IV.1.2.3	МФУ А3 Лазерний	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	14,64	4	58,55	4	58,55	14,63	4	58,53	4	58,53	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №18 від 28.02.2021 - 4 шт	0	-2,12		4,50%		
IV.2	Нематеріальні активи понадлімітного вартісного ліміту, т.ч.:					196,69		0,00			150,00		125,00				-250,00	0,00				
IV.2.1	Розробка та впровадження модулю "Електронна черга" ПК "Клієнт-сервер "ПЕАТ "ПЕМК ЦЕК"	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	150,00	1	150,00		150,00	150,00	1	150,00	1	150,00	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі нового посту від 30.04.2021 Мадрасівська ВМА №1 от 30.04.2021	-1	-150,00		0,00%	ТОВ "ІНФО-УКРАЇНА"; ID: UA-2021-02-02-010074-a	
Усього по розділу IV:						543,75		203,79			568,66		543,66				-155,13	0,00				
V. Впровадження та розвиток системи зв'язку																						
V.1	Впровадження та розвиток системи зв'язку																					
V.1.1	IP телефон	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	3,40	28	95,20			3,40	28	95,20	28	95,20	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №17 від 28.02.2021- 28 шт	-28	-95,20		0,00%	ПОВ " КОМ-АУДИТ-ЗЕЛЕНАЙТ"; ID: UA-2021-01-25-000819-a	
Усього по розділу V:						95,20		0,00			95,20		95,20				-95,20	0,00				
VI. Модернізація та заміна основних засобів																						
VI.1	Автотранспортний Мікроавтобус Citroen 19 місць без Euro-Dash або аналог	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	2 047,26	3	6 142,98	1	2 047,26	2 149,25	1	2 149,25	1	2 149,25	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 218 від 30.06.2021-1 шт	0	-101,89		4,98%	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХНОМОЛОГІЯ"; ID: UA-2021-01-21-003296-a	
VI.2	Бензиново - газовий установник MSV-IMS-7 на базі трансфера KTA - 200 або аналог	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	1 833,00	1	1 833,00	1	1 833,00	1 915,83	1	1 915,83			Прибуток (обов'язкові резервистиці)		0	-82,83		4,52%	ТОВ "МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ "БУДАГРОМАШ"; ID: UA-2021-01-21-006456-b	
Усього по розділу VI:						7 975,98		3 880,26			4 065,08		2 149,25				-184,72	0,00				
VII. Інше																						
VII.1	Обладнання, крім послуг, виробничого																					
VII.1.1	Трансформатор С А Т 4 чф Gemy-4, або аналог	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	62,23	2	124,42					0,00		0,00			0	0,00					
VII.1.2	Кондиціонер Hisapro 5555Х, або аналог	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	25,42	1	25,42			25,42	1	25,42			Прибуток (обов'язкові резервистиці)		-1	-25,42		0,00%	ТОВ " АУДИТ-ЗЕЛЕНАЙТ"; ID: UA-2021-04-29-001016-b	
VII.1.3	Електрокомпресор HHY 7000A(5.5 КВТ), або аналог	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	16,40	1	16,40					0,00		0,00			0	0,00					
VII.1.4	Пристрій для живлення АВ типу VITA, або аналог	шт	Прибуток (обов'язкові резервистиці)	120,00	1	120,00	1	120,00			0,00		0,00			1	120,00					
Усього по розділу VII:						286,24		120,00			25,42		0,00				94,58	0,00				
Усього по програмі:						30 326,09		31 646,70			27 917,23		15 303,58				-6 274,53	0,00				

Генеральний директор - Голова Правління

М.В. Корж

"23" липня 2021 року